



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Карла Маркса ул., 93, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-10-30, факс (8-391) 211-98-76  
e-mail: [adm@admkrsk.ru](mailto:adm@admkrsk.ru), [www.admkrsk.ru](http://www.admkrsk.ru), ИНН/КПП 2451000840/246601001

### РЕШЕНИЕ № 15

по результатам проведения внеплановой проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в отношении муниципального казенного учреждения города Красноярск «Управление капитального строительства»

г. Красноярск

Дата окончания проверки: 10.09.2024

Дата изготовления решения

в окончательной форме: 10.09.2024

Внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении муниципального казенного учреждения города Красноярск «Управление капитального строительства» проведена на основании распоряжения администрации города от 04.09.2024 № 78-об.

Проверка проведена в соответствии с частью 2, пунктом 3 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок, банков, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», региональных гарантийных организаций и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений», постановлением администрации города от 07.09.2012 № 388 «О наделении полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок».

Наименование органа администрации города Красноярск, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: департамент общественной безопасности администрации города Красноярск (далее – контрольный орган в сфере закупок).

Основание проверки: истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, выданного контрольным органом в сфере закупок.

Цель проверки: осуществление контроля за исполнением предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Период проведения проверки: с 5 по 10 сентября 2024 года.

Предмет проверки: соответствие действий (бездействия) муниципального казенного учреждения города Красноярск «Управление капитального строительства» требованиям законодательства о контрактной системе при исполнении предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Субъект контроля: муниципальное казенное учреждение города Красноярск «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС», Заказчик).

Состав комиссии по проведению внеплановой проверки:

Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города, руководитель комиссии;

Лекомцева Наталья Александровна, заместитель начальника отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города.

Внеплановая проверка проведена в документальной форме, без проведения заседания комиссии, по местонахождению контрольного органа в сфере закупок (г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93).

МКУ «УКС» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом департамента градостроительства администрации города Красноярск от 09.04.2018 № 15-ОД, в редакции изменений, внесенных приказами департамента градостроительства администрации города Красноярск: от 06.07.2018 № 24-ОД, от 05.02.2019 № 6-ОД, от 27.11.2019 № 53-ОД, от 19.12.2019 № 56-ОД, от 18.02.2020 № 5-ОД, от 13.11.2020 № 71, от 01.12.2021 № 32-ОД, от 14.12.2021 № 35-ОД, от 26.10.2022 № 38-ОД.

Учреждение является юридическим лицом, имеет бюджетную смету и круглую печать со своим наименованием. На основании контрактов, договоров, заключенных между учреждением и физическими, юридическими лицами, распоряжается денежными средствами, передаваемыми для оплаты выполненных работ. От своего имени выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейских судах и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

Учредителем учреждения является муниципальное образование город Красноярск в лице администрации города Красноярск.

Учреждение уполномочено выполнять функции заказчика, застройщика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, а также при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, за счет средств федерального и краевого бюджетов, муниципального бюджета при реализации федеральных и краевых программ.

Учреждение возглавляет руководитель, назначаемый на эту должность в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами города.

Руководство деятельностью МКУ «УКС» осуществляет Несанов Максим Ми-

хайлович, назначенный на должность с 15.05.2023 приказом департамента градостроительства администрации города Красноярска от 12.05.2023 № 104-лс.

Учреждение является муниципальным заказчиком в соответствии с пунктом б части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе.

### **I. В ходе проведения внеплановой проверки установлено следующее.**

По результатам внеплановой проверки соблюдения законодательства о контрактной системе при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа в жилом районе «Мичуринский» в г. Красноярске, извещение от 20.06.2024 № 0119300019824001066, проведенной на основании распоряжения администрации города от 16.07.2024 № 72-об в связи с поступившим 10.07.2024 обращением МКУ «УКС» о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) комиссией по проведению внеплановой проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На основании решения по результатам проведения указанной внеплановой проверки от 22.07.2024 № 12, руководствуясь пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе, контрольным органом в сфере закупок 22.07.2024 Заказчику выдано предписание № 7 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – предписание № 7).

Согласно требованиям предписания № 7 Заказчику надлежало при заключении муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа в жилом районе «Мичуринский» в г. Красноярске:

- пункт 2.5 контракта изложить в соответствии с требованиями части 14 статьи 34 Закона о контрактной системе;

- пункт 8.4 контракта дополнить условием о размере штрафа, определяемом в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

В соответствии с пунктом 2 предписания № 7 Заказчику следовало не позднее 11.08.2024 исполнить настоящее предписание и представить в контрольный орган в сфере закупок подтверждение его исполнения в письменном виде.

Письмом от 09.08.2024 № 2631-укс Заказчик проинформировал об исполнении предписания № 7. Приложением к указанному письму явился проект дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 25.07.2024 № 2024.122 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа в жилом районе «Мичуринский» в г. Красноярске, не содержащий реквизитов и подписей сторон.

В этой связи комиссия по проведению внеплановой проверки отмечает сле-

дующее.

Согласно информации единой информационной системы Заказчиком 25.07.2024 заключен муниципальный контракт № 2024.122 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа в жилом районе «Мичуринский» в г. Красноярске (далее - муниципальный контракт № 2024.122).

Информация о заключении муниципального контракта для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе направлена Заказчиком 25.07.2024, размещена 25.07.2024.

По результатам изучения муниципального контракта № 2024.122 установлено, что при заключении муниципального контракта требования предписания № 7 Заказчиком не исполнены.

Согласно предоставленной в рамках настоящей внеплановой проверки Заказчиком информации дополнительное соглашение № 180 к муниципальному контракту № 2024.122 во исполнение требований предписания № 7 заключено 30.08.2024 и подписано Заказчиком в лице Несанова М.М.

По результатам изучения дополнительного соглашения от 30.08.2024 № 180 установлено исполнение Заказчиком требований предписания № 7.

По сведениям единой информационной системы информация о заключении дополнительного соглашения от 30.08.2024 № 180 направлена для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 30.08.2024. Направленная информация не прошла контроль, повторно направлена 04.09.2024, размещена 04.09.2024, что подтверждается скриншотом страницы личного кабинета Заказчика.

Вышеуказанное свидетельствует о невыполнении Заказчиком в срок предписания № 7.

Согласно пояснениям Заказчика причинами несвоевременного исполнения требований предписания послужили «долгий процесс согласования и подписания дополнительного соглашения со стороны подрядчика, а также позднее получение учреждением уведомления о соответствии контролируемой информации от Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю».

Невыполнение должностным лицом заказчика в установленный срок законного предписания органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, является административным правонарушением, предусмотренным частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с должностной инструкцией руководителя МКУ «УКС», утвержденной заместителем Главы города – руководителем департамента градостроительства 12.05.2023, с которой Несанов М.М. ознакомлен, руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью учреждения в соответствии с действующим законодательством и Уставом учреждения, неся всю полноту ответственности за осуществление уставной деятельности, последствия принимаемых решений и финансово-хозяйственные результаты деятельности учреждения.

Обеспечение оформления контрактов, заключенных по результатам проведения торгов также является должностной обязанностью руководителя учреждения.

Принимая во внимание вышеизложенное комиссия по проведению внеплановой проверки полагает возможным сделать вывод о наличии в действиях руководителя МКУ «УКС» Несанова М.М. признаков состава административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях.

Согласно табелю учета использования рабочего времени Несанов М.М. 25.07.2024, 30.08.2024 находился на рабочем месте.

Одновременно комиссия по проведению внеплановой проверки считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 51 Закона о контрактной системе заказчик подписывает контракт усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает его в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы).

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись – это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

В соответствии с преамбулой, а также разделом 18 муниципального контракта № 2024.122 «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон» указанный муниципальный контракт заключен МКУ «УКС» в лице заместителя руководителя МКУ «УКС» Гавриленко С.А.

Заместитель руководителя МКУ «УКС» Гавриленко С.А. при заключении муниципального контракта № 2024.122 действовал на основании доверенности от 30.05.2024 № 1858, копия которой предоставлена Заказчиком.

Согласно указанной доверенности, а также приказу МКУ «УКС» от 28.05.2024 № 60-пр заместитель руководителя МКУ «УКС» Гавриленко С.А. наделен правом на подписание, в том числе средствами ЭЦП, муниципальных контрактов, заключаемых по вопросам, входящим в компетенцию курируемых отделов, в том числе на выполнение работ по строительству объектов.

По сведениям, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, муниципальный контракт № 2024.122 подписан Заказчиком посредством использования усиленной электронной подписи начальника отдела строительного контроля МКУ «УКС» Гавриленко С.А., период действия сертификата с 05.02.2024 по 30.04.2025.

При этом приказом МКУ «УКС» от 18.10.2022 № 161-пр, копия которого предоставлена Заказчиком, начальник отдела строительного контроля Гавриленко С.А. наделен правом электронной подписи только электронных документов о приемке.

Приказом МКУ «УКС» от 28.05.2024 № 100-лс Гавриленко С.А. переведен с должности начальника отдела строительного контроля на должность заместителя руководителя.

Согласно позиции Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства Российской Федерации, отраженной в письме от 14.02.2023 № 07-04-05/11-3759, в структуру сертификата, в том числе, включаются данные о владельце сертификата.

В этой связи при изменении должности владельца сертификата осуществляется смена сертификата в порядке, установленном пунктами 12 - 16 Порядка реализации Федеральным казначейством функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, утвержденного приказом Федерального казначейства от 15.06.2021 № 21н.

**II. По результатам проведения внеплановой проверки установлено исполнение МКУ «УКС» требований предписания № 7 с нарушением срока.**

**III. По результатам проведения внеплановой проверки комиссией принято следующее решение:**

Рекомендовать контрольному органу в сфере закупок направить копии настоящего решения и материалов, полученных в ходе проведения внеплановой проверки, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе – Службу финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Руководитель комиссии



Л.Г. Каринцева

Член комиссии



Н.А. Лекомцева